

文化センター大規模改修工事概算工程表（参考）

工区	年月（年度） 年月（月） 工期（か月）	令和8年度						令和9年度									令和10年度													
		9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
第1工区 （ホール棟）	仮設工事	○現場調査 ○現場事務所・仮囲い設置															○仮設引払い													
	舞台機構	○現場調査			●機器発注			○網元更新・緞帳修繕・各種機器類更新・調整						○総合調整			○舞台演出事業者リハーサル													
	舞台音響	○現場調査			●機器発注			○各種機器類更新・調整						○総合調整			○舞台演出事業者リハーサル													
	舞台照明	○現場調査			●機器発注			○各種機器類更新・調整						○総合調整			○舞台演出事業者リハーサル													
	楽屋・練習室・諸室等	○現場調査			○一斉解体(石綿対応工事)→各種工事																									
	ホワイエ・廊下等	○現場調査			○特定天井工事						○什器・備品類保管																			
	屋上・外壁等建物外廻り				○足場設置			○現場調査→石綿対応工事→改修工事						○足場解体																
	地下電気室改修工事	○現場調査			○インフラ先行切り回し			●機器発注						○各種電気設備改修工事(石綿対応工事含む)																
地下機械室改修工事	○現場調査			○インフラ先行切り回し			●機器発注						○各種機械設備改修工事(石綿対応工事含む)																	
第2工区 （会館棟）	1階各諸室	○什器・備品類保管						○現場調査						○一斉解体(石綿対応工事)			○各種工事													
	2階各諸室	○什器・備品類保管						○現場調査						○一斉解体(石綿対応工事)			○各種工事													
	3階各諸室	○什器・備品類保管						○現場調査						○一斉解体(石綿対応工事)			○各種工事													
	歴史民俗資料施設(2階)	○什器・備品類保管						○現場調査						○一斉解体(石綿対応工事)			★別発注工事													
	地下電気室改修工事	○現場調査			○インフラ先行切り回し			○図書館用空調機工事 ●機器発注						○各種電気設備工事(石綿対応工事含む)																
	地下機械室改修工事	○現場調査			○インフラ先行切り回し			○図書館用空調機工事 ●機器発注						○各種機械設備工事(石綿対応工事含む)																
外構	中庭外構工事	○現場調査			○先行解体・仮設導線確保									○外構工事																
	アプローチ広場・地下駐車場・屋外駐車場他	○現場調査			○現場事務所・仮囲い設置									○地下駐車場躯体調査・石綿対応工事→改修工事等																

各種検査・引き渡し準備
引渡し
準備