

小学校の通学路緊急一斉点検の結果

【対策時期】短期…1～2年、中期…3～5年、長期…6年～

通し番号	年度	学校	実施の有無	合同点検日	通学路安全対策要望箇所	実施理由	通学路の現況	対策状況	状態	対策時期
1	R3	四街道市立四街道小学校	実施	7月6日(火)	さつき幼稚園手前の十字路口周辺	改善要望の優先順位が最も高い箇所を中心に点検を行う。	交通量が多く、道幅も狭いにも関わらずスピードを落とさずに進入してくる車が多い。	(土木)消えている既存の区画線について、復旧を実施 抜け道として利用しづらくなるような対策及び、区画線による歩行スペースの確保、車線分離標の設置、カラー舗装(緑)の設置を予定。 (四警)横断歩道の補修	実施済	短期
2	R3	四街道市立和良比小学校	実施	7月7日(水)	和良比小学校正門から、めいわ3丁目方面に約300メートル直進した十字路口	改善要望の優先順位が最も高い箇所を中心に点検を行う。	横断歩道が消えかかっている。	(土木)消えている区画線の更新や車線分離標(オレンジボール)の更新を実施 自発光式交差点標が破損しているため、同等の効果があるカラー舗装を設置 (四警)横断歩道の補修	実施済	—
3	R3	四街道市立中央小学校	実施	7月12日(月)	四街道市企業庁舎前T字路	改善要望の優先順位が最も高い箇所を中心に点検を行う。	一時停止の標識があるにも関わらず、止まらない車が多い。	(自振)注意喚起の看板設置 (土木)既存の消えている外側線等を実施	実施済	—
4	R3	四街道市立山梨小学校	実施	7月13日(火)	山梨小学校正門前	改善要望の優先順位が最も高い箇所を中心に点検を行う。	止まれと白線が薄れて見づらい。	(土木)消えている白線を更新 (四警)停止線等の補修	実施済	—
5	R3	四街道市立旭小学校	実施	7月14日(水)	旭小学校プール前の五差路	改善要望の優先順位が最も高い箇所を中心に点検を行う。	抜け道として利用する車が多くなっている上に、プール前は信号機のない変則的な五差路であるため危険である。	(自振)注意喚起の看板設置 (四警)通行禁止規制(時間規制)の検討 (学)地域、PTAでの定期的な見守り等学校と協議	実施済	—
6	R3	四街道市立吉岡小学校	実施	7月14日(水)	吉岡小学校正門から出てバス通りに向かう道	改善要望の優先順位が最も高い箇所を中心に点検を行う。	車道と歩道の区分けがなされていない。	(土木)歩道の設置はできないが、区画線にて、歩行スペースを確保し、カラー舗装(緑)の設置	実施済	—
7	R3	四街道市立南小学校	実施	7月15日(木)	亀崎地区から南小学校方面への県道	改善要望の優先順位が最も高い箇所を中心に点検を行う。	交通量が多いにもかかわらず、歩道が狭くガードレールもないため危険である。	(印土)道路拡幅【対応中】 グリーンベルト及びびドット等【対応済】	対応中 (一部対応済)	長期
8	R3	四街道市立八木原小学校	実施	7月16日(金)	内黒田橋周辺	改善要望の優先順位が最も高い箇所を中心に点検を行う。	自動車や自転車の通りが多く、側道からの出入りも多い。	(土木)注意を促す路面標示を設置 歩行スペースの確保について、実施	実施済	—
9	R3	四街道市立みそら小学校	実施	7月19日(月)	みそら小学校付近歩道橋からライフスタジオ四街道店前の十字路までの直線	改善要望の優先順位が最も高い箇所を中心に点検を行う。	道路と歩道との段差が低いことやガードレールが設置されていないことから、大変危険である。	(土木)ガードレールの設置	実施済	短期
10	R3	四街道市立栗山小学校	実施	7月19日(月)	くりやま幼稚園裏門を出て左側の道路	改善要望の優先順位が最も高い箇所を中心に点検を行う。	集合住宅が建ち車の出入りが増え、一部道幅が急に狭くなっている箇所がある。	(学)地域、PTAでの定期的な見守り等学校と協議	実施済	—
11	R3	四街道市立四和小学校	実施	7月20日(火)	ケーヨーデーツー方面からわらび方面への交差点	改善要望の優先順位が最も高い箇所を中心に点検を行う。	横断歩道前に「止まれ」の文字と標識があるが、児童が待機していても止まらない車も多い。	(自振)注意喚起の看板移設 (四警)停止線等の補修	実施済	—
12	R3	四街道市立大日小学校	実施	7月20日(火)	鹿放ヶ丘 鹿ヶ崎橋付近	改善要望の優先順位が最も高い箇所を中心に点検を行う。	側道から来る車がスピードを出して進入してくるので危険。	(土木)歩行スペースにカラー舗装設置を予定 (学)地域、PTAでの定期的な見守り等学校と協議 通学路の変更を学校と協議	実施済	短期
13	R3	四街道市立南小学校	実施	7月26日(月)	もねの里4丁目から、もねの里3丁目にわたる横断歩道	県からの実施要望をうけて一斉点検を実施	さとくらし公園から下り坂であるため、速く走行する車が多い。	(土木)横断歩道手前で速度抑制を促す路面標示を設置	実施済	—
14	R3	四街道市立南小学校	実施	7月26日(月)	県道から南小学校南門へ向かう道路	県からの実施要望をうけて一斉点検を実施	道幅が狭い上に南小児童の半数以上が通るため危険である。	(四警)通行禁止規制(時間規制)の検討 (学)地域、PTAでの定期的な見守り等学校と協議	実施済	—
15	R3	四街道市立南小学校	実施	7月26日(月)	通称もんじろう坂付近の神社前	県からの実施要望をうけて一斉点検を実施	道幅が狭く、歩道がないにもかかわらず、車両が速度を出して走行している。	(土木)区画線による歩行スペースの確保及びカラー舗装を設置	実施済	—

小学校の通学路緊急一斉点検の結果

【対策時期】短期…1～2年、中期…3～5年、長期…6年～

通し番号	年度	学校	実施の有無	合同点検日	通学路安全対策要望箇所	実施理由	通学路の現況	対策状況	状態	対策時期
16	R3	四街道市立南小学校	実施	7月26日(月)	もねの里4丁目から、もねの里3丁目 にわたる横断歩道から佐倉方面に続く 車道	県からの実施要望をうけて一斉点 検を実施	周りに何もなく、スピードを出して走行する車両が 多い。	(土木)横断歩道手前で速度抑制を促す路面標示を設置	実施済	—
17	R3	四街道市立南小学校	実施	7月26日(月)	もねの里4丁目内路地	県からの実施要望をうけて一斉点 検を実施	道路の左右が宅地で高台になっており、視界が悪い。	(土木)当該箇所が階段部の交差点であることを示す対策を 実施	実施済	—
18	R3	四街道市立南小学校	実施	7月26日(月)	そよかぜ付近	県からの実施要望をうけて一斉点 検を実施	車両の交通量が多く、T字路にカーブミラーが無い。	(土木)当該道路の入り口部に、当該道路が通学路であること を示す路面標示等を設置	実施済	—
19	R3	四街道市立南小学校	実施	7月26日(月)	ガストとセブンイレブンの抜け道	県からの実施要望をうけて一斉点 検を実施	車両のスピードが出ている。	(土木)当該路線の速度抑制対策として、外側線にて車両通 行幅を狭め、交差点部にカラー舗装や消えている十字マーク 等を設置	実施済	—
20	R3	四街道市立南小学校	実施	7月26日(月)	物井駅付近線路沿い	県からの実施要望をうけて一斉点 検を実施	車両のスピードが出ている。	(土木)曲線部の速度抑制を促す路面標示を設置	実施済	—
21	R3	四街道市立南小学校	実施	7月26日(月)	長岡の抜け道	県からの実施要望をうけて一斉点 検を実施	抜け道になっていて、車両のスピードが出ている。	(自振)注意喚起の看板設置 (土木)既存の道路幅で大型車等の交通量を減らすことや、今 以上の歩行スペースの確保する交通安全施設の整備を検討	実施済	短期
22	R3	四街道市立八木原小学校	実施	7月26日(月)	千代田3・4丁目バス通りのカワカミ理 容店や読売新聞四街道北部サービス センターがある2カ所の交差点	県からの実施要望をうけて一斉点 検を実施	横断歩道はあるが、大型車両等多くの車両がス ピードを出している。	(学)地域、PTAでの定期的な見守り等学校と協議	実施済	—
23	R3	四街道市立八木原小学校	実施	7月26日(月)	JA千葉みらい四街道方面に向かう道 路の交差点	県からの実施要望をうけて一斉点 検を実施	横断歩道がない。	(学)地域、PTAでの定期的な見守り等学校と協議	実施済	—
24	R3	四街道市立八木原小学校	実施	R3年度:7月26日(月) R4年度:7月12日(火)	ホームプラザナフコ四街道店とパー コメリの間の道路	県からの実施要望をうけて一斉点 検を実施	横断歩道や信号がない。	R3年度:(学)地域、PTAでの定期的な見守り等学校と協議 R4年度:(四警)横断歩道の設置 (土木)ガードレール・車止めポスト・外側線の設置を 実施	実施済	—
25	R3	四街道市立八木原小学校	実施	7月26日(月)	池花1丁目周辺	県からの実施要望をうけて一斉点 検を実施	カーブミラーもなく、見通しが悪い道路である。	(学)対応方法について学校と協議	実施済	—
26	R3	四街道市立八木原小学校	実施	7月26日(月)	デイサービスものの家からレンタル 倉庫に向けて抜ける道	県からの実施要望をうけて一斉点 検を実施	見通しが悪く、抜け道として通る車も多い。	(土木)速度抑制を促す路面標示を設置	実施済	—
27	R3	四街道市立八木原小学校	実施	7月26日(月)	池花集会所よりバス停方面に少し進 んだ十字路	県からの実施要望をうけて一斉点 検を実施	横断歩道や停止線が消えかけている。	(四警)横断歩道の補修	実施済	—
28	R3	四街道市立栗山小学校	実施	7月26日(月)	正門を出てすぐのクリーニングOCEA N前の十字路	県からの実施要望をうけて一斉点 検を実施	横断歩道の塗装が消えかけている。	(四警)横断歩道の補修	実施済	—
29	R3	四街道市立栗山小学校	実施	7月26日(月)	栗山小学校裏門から出たすぐの坂道 を下ったT字路	県からの実施要望をうけて一斉点 検を実施	多くの児童が通る道である上に勾配が急なため歩 行や走行に注意が必要である。	(土木)既存の通学路等の路面標示が消えているため、復旧 を実施	実施済	—
30	R3	四街道市立栗山小学校	実施	7月26日(月)	くりやま幼稚園側からバス通りに向か う道路	県からの実施要望をうけて一斉点 検を実施	栗山小学校へ向かう児童と北中学校へ向かう生徒 で両側が塞がる。	(自振)交差点部に注意喚起看板設置 (土木)当該路線について、区画線にて歩行スペースを確保 し、カラー舗装を設置	実施済	—
31	R3	四街道市立吉岡小学校	実施	7月26日(月)	フラワーショップから森へ向かう道路	県からの実施要望をうけて一斉点 検を実施	行き止まりだが、スピードを出して通過する自動車 が多い。	(土木)速度抑制を促す路面標示を設置	実施済	—

小学校の通学路緊急一斉点検の結果

【対策時期】短期…1～2年、中期…3～5年、長期…6年～

通し番号	年度	学校	実施の有無	合同点検日	通学路安全対策要望箇所	実施理由	通学路の現況	対策状況	状態	対策時期
32	R3	四街道市立吉岡小学校	実施	7月26日(月)	西公園に面する道路	県からの実施要望をうけて一斉点検を実施	不審者出没の情報が入るため、危険である。	(自振)防犯ボックスのSAの見回りの重点化	実施済	—
33	R3	四街道市立四街道小学校	実施	7月28日(水)	はるのつきの十字路	県からの実施要望をうけて一斉点検を実施	交通量が多く、小学校側から四街道西中方面へ横断する際に民家の壁によって視界が遮られる。	(土木)消えている既存の区画線について、復旧を実施 抜け道として利用しづらくするような対策を検討 (四警)横断歩道の補修	実施済	短期
34	R3	四街道市立四街道小学校	実施	7月28日(水)	下志津新田集会所近くのT字路	県からの実施要望をうけて一斉点検を実施	見通しが悪く、歩道もない。	(土木)消えている既存の区画線について、復旧を実施 抜け道として利用しづらくするような対策を検討	実施済	短期
35	R3	四街道市立四街道小学校	実施	7月28日(水)	南門を出てすぐの横断歩道	県からの実施要望をうけて一斉点検を実施	押しボタン式の信号機もあるが、四街道駅方面に向かう車が見落とすケースがある。	(印土)路面標示等で対応	実施済	—
36	R3	四街道市立中央小学校	実施	7月28日(水)	「赤い坂」下信号機のない交差点	県からの実施要望をうけて一斉点検を実施	抜け道として利用する車が多く、ガードレールもないため危険。	(四警)通行禁止規制(時間規制)の検討 (学)地域、PTAでの定期的な見守り等学校と協議	実施済	—
37	R3	四街道市立中央小学校	実施	7月28日(水)	みのり町公園前からウエルシア方面の歩道	県からの実施要望をうけて一斉点検を実施	道幅が狭く、見通しが悪いカーブがあるため危険である。	(学)地域、PTAでの定期的な見守り等学校と協議	実施済	—
38	R3	四街道市立中央小学校	実施	7月28日(水)	四街道市企業庁舎前T字路から四街道高等学校裏門前の通り	県からの実施要望をうけて一斉点検を実施	車両のスピードが出ていて危険。	(土木)ガードレールの設置を検討	実施済	短期
39	R3	四街道市立中央小学校	実施	7月28日(水)	跨線橋の上の通り	県からの実施要望をうけて一斉点検を実施	歩道に垣根等の障害物があり、通行する際に避けて通らなくてはならない。	(四警)横断歩道等の補修	実施済	—
40	R3	四街道市立中央小学校	実施	7月28日(水)	あけぼの団子店とバスタ8の間の道	県からの実施要望をうけて一斉点検を実施	歩行者が渡るときに交差点をのぞき込まないと車が見えない。	(土木)歩行者注意を促す路面標示を設置	実施済	—
41	R3	四街道市立中央小学校	実施	7月28日(水)	中央公園駐車場入り口	県からの実施要望をうけて一斉点検を実施	横断歩道、信号機がなく、見通しが悪い。	(土木)横断歩道手前で速度制限を促す安全対策を実施	実施済	—
42	R3	四街道市立中央小学校	実施	7月28日(水)	木戸場公園付近	県からの実施要望をうけて一斉点検を実施	見通しが悪く、車両のスピードが出ている。	(土木)車両が曲線部通行時に歩行スペースに進入しないよう、車線分離標を設置	実施済	—
43	R3	四街道市立中央小学校	実施	7月28日(水)	ウエルシア鹿渡店前の道路	県からの実施要望をうけて一斉点検を実施	横断歩道、信号機がない。	(学)地域、PTAでの定期的な見守り等学校と協議	実施済	—
44	R3	四街道市立中央小学校	実施	7月28日(水)	大日東西通りと桜通りが交差する旧セブンイレブン交差点付近	県からの実施要望をうけて一斉点検を実施	ガードレールがなく、車が乗りあげる危険性がある。	(印土)ポール及び車止めポスト等で対応	実施済	—
45	R3	四街道市立中央小学校	実施	7月28日(水)	中央公園から陸橋坂下「あけぼの団子」付近	県からの実施要望をうけて一斉点検を実施	信号機がなく、飛び出してくる車がないか左右の確認が必要。	(土木)交差点手前で歩行者に注意することを促す路面標示を設置	実施済	—
46	R3	四街道市立中央小学校	実施	7月28日(水)	県道155号を背にしてサワディーと洋服の青山に挟まれた道をまっすぐ行き、右をカーブするところ	県からの実施要望をうけて一斉点検を実施	右カーブする箇所にカーブミラーが無く、車が入っても歩行者から見えない。	(土木)区画線が消えているため、更新を実施	実施済	—
47	R3	四街道市立中央小学校	実施	7月28日(水)	なにわや酒店脇の細い道	県からの実施要望をうけて一斉点検を実施	抜け道になっていて、車両のスピードが出ている。	(土木)交差点手前で徐行することを促す路面標示を設置 (学)地域、PTAでの定期的な見守り等学校と協議	実施済	—

小学校の通学路緊急一斉点検の結果

【対策時期】短期…1～2年、中期…3～5年、長期…6年～

通し番号	年度	学校	実施の有無	合同点検日	通学路安全対策要望箇所	実施理由	通学路の現況	対策状況	状態	対策時期
48	R3	四街道市立中央小学校	実施	7月28日(水)	半台公園脇の道路	県からの実施要望をうけて一斉点検を実施	夕方になると高校生が自転車で3列走行をしていて危険である。	(学)学校が高校へ連絡をいれるよう対策する	実施済	—
49	R3	四街道市立四和小学校	実施	7月28日(水)	「赤い坂」上の交差点	県からの実施要望をうけて一斉点検を実施	横断歩道が消えかけている。	(四警)停止線等の補修	実施済	—
50	R3	四街道市立四和小学校	実施	7月28日(水)	四街道長沼線から四和小入り口交差点に入った先の本校グラウンド脇のスクールゾーン	県からの実施要望をうけて一斉点検を実施	多くの児童がフェンス沿いを歩いているが車の従来もあり危険である。	(土木)カラー舗装の設置を実施 (四警)通行禁止規制(時間規制)の検討 (学)地域、PTAでの定期的な見守り等学校と協議	実施済	—
51	R3	四街道市立四和小学校	実施	7月28日(水)	和良比近隣公園脇(めいわ5丁目からセブンイレブンに向けての道)	県からの実施要望をうけて一斉点検を実施	急な坂の傾斜でかなりのスピードが出た車が通過し危険である。	(土木)車両が歩道に進入できないよう、車止めやガードパイプを設置	実施済	—
52	R3	四街道市立四和小学校	実施	7月28日(水)	めいわ1丁目7、8番地付近	県からの実施要望をうけて一斉点検を実施	大雨の際に冠水し乗用車が立ち往生していた。	(学)地域、PTAでの定期的な見守り等学校と協議	実施済	—
53	R3	四街道市立四和小学校	実施	7月28日(水)	めいわ1丁目6番地付近	県からの実施要望をうけて一斉点検を実施	カーブのため車から児童が見えにくくなっている。	(土木)曲線部の歩行スペースに車両が進入しないよう車線分離標を設置	実施済	—
54	R3	四街道市立四和小学校	実施	7月28日(水)	めいわ2丁目7番地付近	県からの実施要望をうけて一斉点検を実施	幅のある道路で交通量もあるが、信号機がない。	(四警)横断歩道の補修	実施済	—
55	R3	四街道市立和良比小学校	実施	7月28日(水)	和良比小学校正門から、めいわ3丁目方面に約300メートル直進した十字路口から2～3メートル程進んだ十字路口	県からの実施要望をうけて一斉点検を実施	大通りに出る両サイドの道幅が狭く、危険である。	(自振)路面ストップマーク貼付け (土木)両側の狭い道路について、当該路線が通学路であることを運転手に促すための路面標示を入り口部に設置	実施済	—
56	R3	四街道市立和良比小学校	実施	7月28日(水)	和良比小学校正門前	県からの実施要望をうけて一斉点検を実施	横断歩道が消えかけている。	(四警)横断歩道の補修	実施済	—
57	R3	四街道市立和良比小学校	実施	7月28日(水)	和良比小学校プール前	県からの実施要望をうけて一斉点検を実施	横断歩道が消えかけている。	(四警)横断歩道の補修	実施済	—
58	R3	四街道市立和良比小学校	実施	7月28日(水)	めいわ3丁目19付近の信号機付き十字路口	県からの実施要望をうけて一斉点検を実施	横断歩道が消えかけている。	(四警)横断歩道の補修	実施済	—
59	R3	四街道市立和良比小学校	実施	7月28日(水)	めいわ3丁目まごころ訪問看護ステーション前の信号機付き十字路口	県からの実施要望をうけて一斉点検を実施	横断歩道が消えかけている。	(四警)横断歩道の補修	実施済	—
60	R3	四街道市立和良比小学校	実施	7月28日(水)	めいわ3丁目19付近の信号機付き十字路口の一部歩道	県からの実施要望をうけて一斉点検を実施	歩道に電柱、信号機の柱等が3本立っており、狭い。	(土木)電柱の移設について、電柱管理者と協議	実施済	短期
61	R3	四街道市立和良比小学校	実施	7月28日(水)	美しが丘1丁目33付近	県からの実施要望をうけて一斉点検を実施	道幅が狭く、見通しが悪い。	(自振)路面ストップマークの貼付け	実施済	—
62	R3	四街道市立和良比小学校	実施	7月28日(水)	和良比788付近十字路口	県からの実施要望をうけて一斉点検を実施	道幅が狭く、止まれ等の標識もないため危険。	(自振)注意喚起の看板の更新 (土木)当該箇所が交差点であることを示す対策として、十字マークを設置	実施済	—
63	R3	四街道市立大日小学校	実施	7月29日(木)	鹿放ヶ丘 鹿ヶ崎橋付近	県からの実施要望をうけて一斉点検を実施	橋を渡った後に、横断歩道がなく反対側に渡れない。	(自振)注意喚起の看板設置	実施済	—

小学校の通学路緊急一斉点検の結果

【対策時期】短期…1～2年、中期…3～5年、長期…6年～

通し番号	年度	学校	実施の有無	合同点検日	通学路安全対策要望箇所	実施理由	通学路の現況	対策状況	状態	対策時期
64	R3	四街道市立大日小学校	実施	7月29日(木)	鹿放ヶ丘 鹿ヶ崎橋付近 側道	県からの実施要望をうけて一斉点検を実施	ガードレールが曲がっていたり、道路の舗装が荒れていたりして歩きの危険。	(土木)通行に支障があると判断したガードレールや舗装の荒れについては、補修を実施	実施済	—
65	R3	四街道市立大日小学校	実施	7月29日(木)	鹿放ヶ丘 鹿ヶ崎橋付近 側道	県からの実施要望をうけて一斉点検を実施	側溝の蓋がない。	(土木)道路路面と側溝の段差解消と併せて、側溝の上を歩行できるような補修を実施	実施済	—
66	R3	四街道市立大日小学校	実施	7月29日(木)	中志津橋付近	県からの実施要望をうけて一斉点検を実施	橋を渡った後に、横断歩道がなく反対側に渡れない。側道から出てくる車と児童の横断が重なり危険である。横断歩道が消えていて、危険である。	(四警)横断歩道の補修	実施済	—
67	R3	四街道市立大日小学校	実施	7月29日(木)	中志津橋付近	県からの実施要望をうけて一斉点検を実施	橋を渡った後に、横断歩道がなく反対側に渡れない。側道から出てくる車と児童の横断が重なり危険である。横断歩道が消えていて、危険である。	(四警)横断歩道の補修	実施済	—
68	R3	四街道市立大日小学校	実施	7月29日(木)	中志津橋付近から一本入った道	県からの実施要望をうけて一斉点検を実施	側道から直進してくる車のスピードがでている。	(土木)十字マークの更新と速度抑制を促す路面標示設置を実施	実施済	—
69	R3	四街道市立大日小学校	実施	7月29日(木)	萱橋 県道からセブンイレブンと美容室の間に入った道	県からの実施要望をうけて一斉点検を実施	歩道が細く車がすれ違った時に危ない。	(土木)既存の外側線や注意喚起の路面標示等が消えてしまっているため、更新	実施済	—
70	R3	四街道市立大日小学校	実施	7月29日(木)	萱橋 大日のヤックス前付近	県からの実施要望をうけて一斉点検を実施	歩行者信号が青から赤に変わるのが早く、大人数渡りきれない。	(四警)信号サイクルの見直し検討	実施済	—
71	R3	四街道市立大日小学校	実施	7月29日(木)	萱橋 県道から盲学校へ向かう道の途中	県からの実施要望をうけて一斉点検を実施	大雨の時冠水してしまい、児童の登下校の時に危険。	(土木)大雨時の冠水状況を確認し、必要に応じた対策を実施	実施済	—
72	R3	四街道市立大日小学校	実施	7月29日(木)	桜ヶ丘・緑ヶ丘 志津ユウカリ方面への抜け道	県からの実施要望をうけて一斉点検を実施	横断歩道がなく、飛び出す児童がいるため危険。	(土木)飛出注意等の路面標示を設置 (四警)横断歩道の補修	実施済	—
73	R3	四街道市立大日小学校	実施	7月29日(木)	萱橋台	県からの実施要望をうけて一斉点検を実施	大きな地震が来たときのブロック塀が心配。	(学)該当する箇所について建築課へ報告する	実施済	—
74	R3	四街道市立大日小学校	実施	7月29日(木)	今宿 ユウカリ物井方面へ抜ける道	県からの実施要望をうけて一斉点検を実施	車通りが激しくスピードも速い。	(土木)車が利用しづらく、速度を出しにくくなるような対策を実施	実施済	—
75	R3	四街道市立大日小学校	実施	7月29日(木)	県道155号線島工務店付近信号	県からの実施要望をうけて一斉点検を実施	信号が樹木により見にくい。また、車の交通量も多く、横断等も危険である。	(四警)樹木の所有者に伐採するよう依頼	実施済	—
76	R3	四街道市立大日小学校	実施	7月29日(木)	田園テニスクラブ前の通り	県からの実施要望をうけて一斉点検を実施	ガードレールがなく、路側帯を歩いている状態。スピードを出す車が多く危険。	(学)地域、PTAでの定期的な見守り等学校と協議	実施済	—
77	R3	四街道市立旭小学校	実施	7月30日(金)	宿区集会所前十字路より旭小学校方面に少し進んだY字路	県からの実施要望をうけて一斉点検を実施	ローソン側から来た車とあさひ園側から来た車、双方共に直前まで車が来ていることを確認できず、さらに歩行者や自転車・宿区集会所側から車も来るため、多方に注意が必要。	(土木)区画線による歩行スペースの確保とカラー舗装を設置 (四警)通行禁止規制(時間規制)の検討 (学)地域、PTAでの定期的な見守り等学校と協議	実施済	—
78	R3	四街道市立旭小学校	実施	7月30日(金)	陽光医院より東北に進んだ道路	県からの実施要望をうけて一斉点検を実施	歩道に、草が生い茂り、枯れ葉が堆積し、児童や地域の方々が通りづらさを感じている。	(土木)歩道にたまっている土砂や枯葉を撤去	実施済	—
79	R3	四街道市立山梨小学校	実施	8月2日(月)	山梨小前の通り	県からの実施要望をうけて一斉点検を実施	水道工事後、白線、グリーンベルトがきちんと書かれていない。	(学)学校に、水道工事終了後の状況を確認依頼	実施済	—

小学校の通学路緊急一斉点検の結果

【対策時期】短期…1～2年、中期…3～5年、長期…6年～

通し 番号	年度	学校	実施の有無	合同点検日	通学路安全対策要望箇所	実施理由	通学路の現況	対策状況	状態	対策 時期
80	R3	四街道市立山梨小学校	実施	8月2日(月)	バス通りのイチョウ	県からの実施要望をうけて一斉点検を実施	子供の背丈位まで被っており、目に入る。	(土木)定期的に剪定し対応	実施済	—
81	R3	四街道市立山梨小学校	実施	8月2日(月)	団地通りの大型車進入禁止	県からの実施要望をうけて一斉点検を実施	大型車が進入禁止だが、進入し、30km以上出していて危険。	(学)地域、PTAでの定期的な見守り等学校と協議 ※規制はかかっていない	実施済	—
82	R3	四街道市立山梨小学校	実施	8月2日(月)	団地入り口バス停近くの横断歩道	県からの実施要望をうけて一斉点検を実施	見通しが悪い。	(学)信号があるところを通るよう児童に指導することを学校に指示する	実施済	—
83	R3	四街道市立山梨小学校	実施	8月2日(月)	学校前とおり4丁目10街区のゴミ捨て場の電柱	県からの実施要望をうけて一斉点検を実施	電柱のまわりがコンクリートになっていない。電柱が倒れる可能性有。	(土木)電柱まわりが空洞化していたため、過日市職員にて空洞をなくす処置を実施	実施済	—
84	R3	四街道市立みそら小学校	実施	8月3日(火)	ちくま庵前Y字路	県からの実施要望をうけて一斉点検を実施	車両の一時停止が守られていない。	(四警)街頭活動の強化	実施済	—
85	R3	四街道市立みそら小学校	実施	8月3日(火)	歩道橋から正門まで	県からの実施要望をうけて一斉点検を実施	歩道がない。広がって歩く。	(土木)区画線による歩行スペースの確保やカラー舗装を設置 (四警)通行禁止規制(時間規制)の検討 (学)地域、PTAでの定期的な見守り等学校と協議	実施済	—
86	R3	四街道市立みそら小学校	実施	8月3日(火)	みそら1丁目交差点	県からの実施要望をうけて一斉点検を実施	速度が上がっている車両が多い。道幅が狭い。片側にしか歩道がない。	(四警)横断歩道の補修	実施済	—
87	R3	四街道市立みそら小学校	実施	8月3日(火)	調整池脇の交差点	県からの実施要望をうけて一斉点検を実施	抜け道として車が多く通る。登下校時は特に危険。	(四警)横断歩道の補修	実施済	—
88	R3	四街道市立吉岡小学校	実施	11月16日(火)	学校が面するバス通りで、鷹の台1丁目と3丁目の間にある吉岡1504番地付近のカーブになっている地点	ミキサー車がカーブを曲がりきれず、電柱に衝突する事故が発生したため	長い直線から入るカーブのため、スピードを出して入ってくる自動車が多く、曲がりきれずに事故になることがある。	(自振)注意喚起看板を設置 (土木)曲線部にガードレールの設置を検討 車道改良実施を検討	実施済	短期

(学):学務課、(土木):土木課、(自振):自治振興課、(市街):市街地整備課、(印土):印旛土木事務所、(四警)四街道警察